

ALL. "A"



PROVINCIA DI PISTOIA

PROVINCIA DI PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA

Dott. Agr. Renato Cerretti - DIRIGENTE

Geom. Beatrice Topazzi - btopazzi@provincia.pistoia.it

Geom. Giacomo Balleri - gballeri@provincia.pistoia.it

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia



VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del D.Lgs n.50/2016)

OGGETTO: SR 66 Pistoiese km 51+900 nel comune di Pistoia. Ripristino muro di sostegno posto a valle strada.

Il giorno 25/09/2017 a seguito di segnalazione dell'Unione dei Comuni Montani, nella persona del dott. Francesco Benesperi, il sottoscritto geom. Giacomo Balleri è intervenuto lungo la SR 66 al km 51+900 per accertare la situazione segnalata e predisporre le operazioni per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'evento.

E' apparsa evidente subito la pericolosità della situazione in quanto, il muro di sostegno della strada, presentava un grosso buco nella muratura profondo circa 60-70 cm e con una superficie indicativa di mq 20. Sono state rilevate inoltre altre piccole lesioni di dimensione variabile ma comunque inferiore al mq. Data la gravità della lesione principale, che mette in una situazione di pericolo il corpo stradale soprastante, ed impossibilitati all'intervento in quanto l'amministrazione provinciale non dispone di mezzi idonei né personale per la messa in sicurezza, è stata chiamata la ditta DUECI di Donati Carla & C. snc (PT) - P.IVA 01196310476, che si è immediatamente resa disponibile ad eseguire il sopralluogo in contraddittorio con il tecnico accertatore ed a svolgere i lavori.

Sono iniziati immediatamente i lavori realizzando un'area di cantiere e provvedendo al taglio di alcune piante infestanti nate sulla muratura stessa, in modo da permettere la corretta esecuzione del ripristino. I lavori proseguiranno realizzando ex novo la parte di muratura crollata e provvedendo al riempimento del vuoto retrostante con un getto di cls. Saranno altresì sanati le altre piccole lesioni circostanti. La base di muro ripristinato sarà consolidata da un cordolo in cls armato al fine di prevenire l'erosione delle acque del fiume Reno.

Visti:

il D.Lgs n.50/2016 – attuazione delle direttive 2014/23/UE/2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19/04/2016) il quale all'art.32 "Fasi delle procedure di affidamento", comma 2, prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- l'art.163 del D.lgs n.50/2016 che prevede l'esecuzione dei lavori in somma urgenza;

Accertato altresì che ricorrono i presupposti per un intervento di somma urgenza e che è necessario eseguire interventi immediati che non possono attendere lo svolgimento delle normali procedure di affidamento;

Vista la circostanza di somma urgenza che non ha consentito alcuno indugio, il tecnico competente che si è recato sul posto, ha disposto contemporaneamente alla redazione del presente verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, i lavori necessari per rimuoverle, l'immediata esecuzione dei lavori di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Dato atto che, per quanto sopra, l'esecuzione di detti lavori può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici, è stata contattata la ditta DUECI di Donati Carla & C. snc - P.IVA

PIAZZA SAN LEONE, 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 374111 FAX 0573 374397 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 246 245
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 0276306077

DUECI
di Donati Carla & C. s.n.c.
Via Modenese, 687 - Le Piastre (PT)
Tel. 472123
C.F. P.IVA 01196310476

01196310476 - che si è immediatamente resa subito disponibile ad eseguire il sopralluogo in contraddittorio con i tecnici accertatori ed allo svolgimento dei lavori.

Per quanto sopra:

DISPONE

l'esecuzione dei lavori lungo la SR 66 Pistoiese km 51+900 nel comune di Pistoia con somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 consistenti essenzialmente in:

- Preparazione area di cantiere;
- Tagli piante infestanti;
- Ripristino porzioni di muro in pietra danneggiato;

AFFIDA

l'esecuzione dei lavori suddetti alla ditta DUECI di Donati Carla & C. snc - P.IVA 01196310476 già affidataria di lavori per l'amministrazione provinciale a seguito di selezione pubblica quindi già oggetto di verifica sia dei requisiti di ordine tecnico-economici che generali, l'esecuzione dei lavori al costo di € 9.429,65 oltre IVA al 22% così come stimato e dettagliato nell'allegata perizia dall'ufficio e che la ditta accetta di eseguire con la firma del presente atto.

DA ATTO

che le risorse necessarie all'esecuzione dei lavori, ammontanti complessivamente ad € 11.504,17 compreso IVA come per legge, saranno imputate al Cap. 2214005/0; *


che alla data del presente verbale la Ditta DUECI di Donati Carla & C. snc - P.IVA 01196310476 sottoscrive la dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016.

Si redige il verbale in triplice copia originale.

Pistoia, 25/09/2017

Il tecnico accertatore


Geom. Giacomo Balleri



per accettazione

DUECI di Donati Carla & C. snc

" D U E C I "
Di Donati Carla & C. s.n.c.
Via Modenese, 687 - Le Piastre (PT)
Tel. 472123
C. F. P.IVA 01196310476



Provincia di Pistoia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SR 66 Pistoiese km 51+900 nel comune di Pistoia. Ripristino muro di sostegno posto a valle strada.


COMMITTENTE: Provincia di Pistoia

Pistoia, 25/09/2017

IL TECNICO



"QUECI"
di Donati Carla & C. s.n.c.
Via Modenese, 687 - Le Piastre (Pt)
Tel. 472123
C.F. P IVA 01166310478



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
1 Pro_0	INSTALLAZIONE DI CANTIERE conforme alla normativa vigente compresa tutta la segnaletica stradale, recinzioni, reti, nolo semafori, segnaletica luminosa notturna e diurna e quant'altro necessario a rendere sicura l'area di lavoro e quella adiacente. E' compreso altresì lo smontaggio del cantiere, la pulizia di tutta l'area ed eventuale trasporto di materiale di risulta a discarica. E' compresa altresì la realizzazione di una pista per il raggiungimento dell'area di cantiere. A corpo per ogni intervento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
2 TOS16_16. A03.005.00	TAGLIO raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica, di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40					5,00		
2	SOMMANO cad.					5,00	89,31	446,55
3 Pro_2	Esecuzione di ponteggio verticale esterno di servizio con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani con struttura in tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, controventature, scale, parapetti, fermapiede, mantovane, parasassi ecc. Misurato in proiezione vertical. Per altezze fino a 20 mt	10,00	4,000			40,00		
	SOMMANO m2					40,00	16,26	650,40
4 TOS16_02. A03.001.00	DEMOLIZIONE di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra					3,00		
2	SOMMANO m'					3,00	148,20	444,60
5 Pro_1	MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in elevazione, in opera con malta cementizia confezionata con kg.500 di cemento normale per ogni mc di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, compreso il compenso per la lavorazione della faccia vista secondo il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione dei fori di drenaggio, nonché la stuccatura e la stilatura dei giunti. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. Con pietrame proveniente da cave.					12,00		
	SOMMANO m3					12,00	115,00	1'380,00
6 TOS16_01. B04.007.00	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5					10,00		
3	riempimenti					10,00		
	A RIPORTARE					10,00		3'921,55

COMMITTENTE: Provincia di Pistoia

"DUECI"
di Donati Carlo & C. s.n.c.
 Via Modenese, 687 - Le Piastre (PI)
 Tel. 472123
 C.F. P. IVA 01196310476

THE
MAGAZINE
OF THE
AMERICAN
SOCIETY
OF
CHILDREN



1104
C. F. R. IV
Via Molianese
Tel. (071) 200000
C. F. R. IV

1. 2018年12月31日
2. 2018年12月31日
3. 2018年12月31日
4. 2018年12月31日
5. 2018年12月31日



1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960



